

Tisztelt Címzettek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MÁV Pályaműködtetési ZRT megkezdi Pécs Területi Igazgatóság működési területén az állomások, illetve egyes vonalak vegyszeres gyomirtását a csatolt excell táblázat szerint. A csatolt táblázat összesen 3 füle tartalmazza a permetezendő vonalak (Szerelvény-fül) illetve az állomások, rakterületek, peronok (U423_18nap-fül) listáját. A (Keskeny nyomtáv_1nap) fül a Balatonfenyvesi GV gyomirtására vonatkozik.

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Címzetteket, hogy

- az Unimogok útvonalterve az időjárás miatt, vagy forgalmi okból módosulhat.
- a gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
- a gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek:

AMEGA UP / CLINIC UP / FOZÁT 480 / GLADIATOR FORTE /MARS 480 SL
hatóanyaga: 360 g glifozát, kijuttatott dózis: 5-6 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

CHIKARA 25 WG / KATANA hatóanyaga: 250 g/l flazaszulfuron, kijuttatott dózis: 0,2 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

COLOMBUS EC / MAGELLAN hatóanyaga: 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil + 80 g/l klopíralid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DEZORMON hatóanyaga: 600 g/l 2,4-D, kijuttatott dózis: 1,2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DROPMAX hatóanyaga: 27 g/l sztírol-akrilát kopolimer , 15,6 g/l trisziloxan, 7,5% propilén-glikol, kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

MEZZO hatóanyaga: 200 g/kg metszulfuron-metil, dózis 0,1 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen legeltetni, ill. onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

Munkavezető: Tóth Tamás Tel. 06 30 939 7725

Dátum	Igazgatóság	vv.	Viszonylat	Permetez és	Átállítás	
2026. május 14., csütörtök	Szeged	154	Kkhalas - Pörboly	79,12		
	Pécs	154	Pörboly - Bátaszék	14,29		
<i>Féltreáll vízvételvezetés (30 m³), áramvételvezetés, éjszakaiakadás céljából</i>						
2026. május 15., péntek	Pécs	46	Bátaszék - Tolna-Mózs	27,27		
	Pécs	46	Tolna-Mózs - Rétszilas	46,34		
	Pécs	46	Rétszilas - Sárbogárd		9	
	Pécs	45	Sárbogárd - Börögnd	28,98		
	Budapest	29.	Börögnd - Szabadbattyán	11,00		
<i>Féltreáll vízvételvezetés (30 m³), áramvételvezetés, éjszakaiakadás céljából</i>						
2026. május 19., kedd	Pécs	30	Balatonszentgyörgy - Szabadbattyán	102,97		
	Budapest	30	Szabadbattyán - Kelenföld	72,00		
	Budapest	1	Kelenföld - Ferencváros bal	6,30		
<i>Féltreáll vízvételvezetés (30 m³), áramvételvezetés, éjszakaiakadás céljából</i>						
2026. június 16., kedd	Budapest	42	Pusztaszabolcs - Mezőfalva - Paks	80,00		
	Budapest	42	Paks - Mezőfalva		50	
	Pécs	43	Mezőfalva - Rétszilas	18,55		
	Pécs	46	Rétszilas - Bátaszék		74	
<i>Féltreáll vízvételvezetés (30 m³), áramvételvezetés, éjszakaiakadás céljából</i>						
2026. június 17., szerda	Pécs	50	Bátaszék - Dombóvár	59,06		
	<i>Féltreáll vízvételvezetés (30 m³), áramvételvezetés, éjszakaiakadás céljából</i>					
	Pécs	40	Dombóvár-Pécs	62,43		
	Pécs	65.	Pécs-Villány	35,60		
	Pécs	65.	Áta áll. 1,5 vgkm	1,50		
2026. június 18., csütörtök	Pécs	66.	Villány-OH	12,36		
	Pécs	66	OH - Villány		13	
<i>Féltreáll vízvételvezetés (30 m³), áramvételvezetés, éjszakaiakadás céljából</i>						
Pécs		65.	Villány - Mohács	23,98		
Pécs		65	Mohács -Szentlőrinc		79	

2020. június 17., péntek		60	Szentlőrinc - Szigetvár	12,00	
	<i>Féltreáll vízvételvezetés (30 m³), áramvételvezetés, éjszakkázás céljából</i>				
	Pécs	60	Szigetvár - Gyékényes	85,99	
	Pécs	41	Gyékényes - Somogyszob	30,06	
2026. június 22., hétfő		<i>Féltreáll vízvételvezetés (30 m³), áramvételvezetés, éjszakkázás céljából</i>			
	Pécs	41	Somogyszob - Kaposvár	39,81	
2026. június 23., kedd		35	Kaposvár - Siófok Rendező pu.	97,80	
	<i>Féltreáll vízvételvezetés (30 m³), áramvételvezetés, éjszakkázás céljából</i>				
	Pécs	30	Siófok rendező - Fonyód		42
	Pécs	30	Siófok - Zamárdi-felső	4,91	
2026. június 24., szerda		30	B.szemes - B.lelle-felső	1,60	
	Pécs	36	Fonyód - Kaposvár	52,69	
	<i>Féltreáll vízvételvezetés (30 m³), áramvételvezetés, éjszakkázás céljából</i>				
	Pécs	41	Kaposvár - Dombóvár	29,00	
2026. június 25., csütörtök		40	Dombóvár - Pustaszabolcs	110,80	29
	Budapest	44	Pustaszabolcs - Székesfehérvár		29
	<i>Féltreáll vízvételvezetés (30 m³), áramvételvezetés, éjszakkázás céljából</i>				

2026. évi I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - UNIMOG Ikt.sz.: 36114-15/2025/PALYA

PTI PÉCS

2026. április 21., kedd

Vízvételezés 6m3

Unimog 423 Munkavezető: id. Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
40.	Dombóvár	I,II,III,V-XXX, személykocsimosó, fatelítő kihúzó, szertár	25,61		3,60	0,40	0,25
40.	Dombóvár	Dvár "B"vg	1,16				
40.		Dvár"A"vg	1,26				
40.		Dvár-alsó-Dvár-elág	0,60				
Napi teljesítés összesen:			28,63	0,00	3,60	0,40	0,25

2026. április 22., szerda

Vízvételezés 6m3

Unimog 423 Munkavezető: id. Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
41.	Dvár-alsó	I,II,IV,V VI, VII, pft csonka ,VVF I.,II.	3,92		0,80		0,00
41.	Csoma-Sz	I,III,IV,V	3,16		0,60		0,80
41.	Baté	I,III,IV,V,VI	2,37		0,50	0,32	0,60
41.	Taszár	I,III,IV	2,03		0,25		0,00
41	Kaposvár	I,II,III,V-XI + Kerpu	11,67				
41	Kaposvár	Kerpu,Cseri vontató,K.Szentjakab			2,50	1,50	0,26
41	Kaposvár	6 kit-1/1 kit-4/1kit-cuk kapu		0,60			
36	Kaposvár iparvágányok			1,90			
Napi teljesítés összesen:			23,15	2,50	4,65	1,82	1,66

2026. április 23., csütörtök

Vízvételezés 6m3

Unimog 423 Munkavezető: id. Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
35	Mernye	I,III	0,72				0,00
35	Felsőmocsolád	I,III	0,81		0,50		0,07
35	Kisbárapáti	I	0,30		0,30		0,02
35	Karád	I,III	0,56		0,50		0,08
35	Somogyeggyes	I	0,17				0,02
	Kapoly	TVG,Cargill,I.	0,00			0,00	
35	Tab	I,III,IV,V	1,10		0,22	0,78	0,05
35	Bábonymegyer	I	0,19				0,00
35	Ádánd	I,III,	0,27		1,40		0,04
35	Siófok - ker.pu	Rakodó III,II,I ÁtadóII,I	2,07				
Napi teljesítés összesen:			6,19	0,00	2,92	0,78	0,26

2026. április 24., péntek

Vízvételezés 6m3

Unimog 423 Munkavezető: id. Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
30	Kiscséripuszta	II,III,IV	1,74		1,39	0,11	0,00
30	Lepsény	I,II,III,IV,VI,VII,VIII,IX,X, enyingi kihúzó	4,64		1,30	1,10	0,00
30	Balatonaliga	I, II	1,24		1,30		0,00
30	Szabadisóstó	II	0,88				0,00
	Siófok -Teher	Xa, Xb, VI, VIII, IX, XII, XIII, XIV.	2,02				
30	Siófok	I,II,III,V,I, XVII,A	7,60		0,48	1,52	1,00
Napi teljesítés összesen:			18,11	0,00	4,47	2,73	1,00

DTL DÉCS

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
-----	------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------	----------------	--------------	------------

2026. április 27., hétfő

Vízvételezés 6m3

Unimog 423 Munkavezető: id. Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
30	Zamárdi-felső I-II	II	0,70		0,20		0,49
30	Szántód	I,II,IV, V	2,80		0,50	0,40	0,06
30	Balatonzárszó	I	0,73				0,18
30	Balatonszemes	I/A,I,III,IV	2,28				0,22
30	Balatonlelle-felső	II.	0,77		0,32		0,28
30	Balatonboglár	I.;III.;IV.	2,39		0,36		0,30
30	Balatonboglár	V.;V.csonka	0,28			0,58	
Napi teljesítés összesen:			9,93	0,00	1,38	0,98	1,53

2026. április 28., kedd

Vízvételezés 6m3

Unimog 423 Munkavezető: id. Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
30	Fonyód	I. II. III. V.	1,18		0,80	1,56	0,00
30	Fonyód	VI;VII;VIII;III/a;III/b;VII/a, II/a	2,47			0,45	
30	Balatonfenyves	I; II; IV;	0,22		0,35		0,00
	Balatonfenyves	V; VI.	1,51				
30	Balatonmáriafürdő	I; III.	1,58		0,19		0,00
30	Balatonszentgyörgy	I; II;III;V;VI;VII;VIII, IX, Kihúzó	5,37		0,34		0,00
30	Balatonszentgyörgy	Posta, Tejcsonka, Erdért csonka		1,23	0,70	0,30	
Napi teljesítés összesen:			12,33	1,23	2,38	2,31	0,00

2026. április 29., szerda

Vízvételezés 6m3

Unimog 423 Munkavezető: id. Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
41.	Csurgó	I,II,IV	2,08				
41.	Szenta	I,III	1,27				
41.	Somogyszob	I,II,III,V,VI,VII	4,14				
38.	Somogyszob-Nagyatád		9,91				
38.	Nagyatád	I-VI. vg ig	2,02		0,60		
38.	Nagyatád	Agro-Lábod-HM ip		1,50	0,45		
38.	Nagyatád	Összekötő I,II		1,76	0,41		
41	Beleg	I,III,IV	2,07		0,50		0,16
41	Jákó-N	I,II,IV,V	3,10				0,18
41	Kiskorpád	I,II,IV,V	3,19				0,22
41	Kaposmérő	I,II,IV,V	2,52		0,50		0,00
Napi teljesítés összesen:			30,30	3,26	2,46	0,00	0,56

2026. április 30., csütörtök

Vízvételezés 6m3

Unimog 423 Munkavezető: id. Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
36	Kaposfüred	I; II.	0,84		0,09		0,00
36	Somogyjád	I	0,65		0,11		0,07

PTL RÉCS

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
36	Osztopán	I; II;	1,18		0,11	0,43	0,00
36	Somogyvár	III	0,72		0,06		0,00
36	Somogyvár	Sefag ipar	0,21				
36	Lengyeltóti	I, II	0,77		0,09	0,33	0,00
Napi teljesítés összesen:			4,36	0,00	0,46	0,76	0,07

2026. május 4., hétfő

Vízvételezés 6m3

Unimog 423 Munkavezető: id. Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
37.	Balatonkeresztúr - Böhönye	járható vonalszakasz	35,58				
37.	Balatonkeresztúr.	I,II, III, +sik cs	0,64		0,20		
37.	Kéthely	I	0,43		0,10		
37.	Marcali	I, II,III.+cs	1,21		0,36		
37.	Marcali	sefag ip	0,53		0,20		
37.	Marcali	Concordia ip I.II.vg	1,10		0,32		
37.	Mesztegyő	I,II,III+Cs vg	0,76		0,20		
37.	Mesztegyő	Tiq ip	1,06		0,30		
37.	Böhönye	I,II,III+Cs vg	0,99		0,30		
Napi teljesítés összesen:			42,31	0,00	1,98	0,00	0,00

2026. május 5., kedd

Vízvételezés 6m3

Unimog 423 Munkavezető: id. Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
40.	Vásárosdombó	II.,III.,	1,50		1,20		
40.	Sásd	I.,II.,IV.,V.	2,50		1,40		
40.	Godisa	I.,II.,IV.,V.,VI.	4,20		0,60	0,50	
47.	Godisa-Komló		18,70				
47.	Magyarszék	IV.	0,80				
47.	Komló	I.,III.,IV.,V.,VI.,VII.,VIII.	2,00	0,41			
40.	Abaliget	I.,III.,IV.	1,80		1,00		
40.	Bükkösd	I.,III.,IV.,V.	2,60		0,80		
Napi teljesítés összesen:			34,10	0,41	5,00	0,50	0,00

2026. május 6., szerda

Vízvételezés 6m3

Unimog 423 Munkavezető: id. Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
60.	Szigetvár	I.,III.,IV.,V.,VI.,VIII.,IX.,X.csvg.,	3,70	0,45	1,76	0,40	
60.	Darány	I.,III.	0,70		0,33		
60.	Középrigóc	I.,III.csvg.	1,80		0,86		
60.	Barcs	I.,II.,IV.,V.VI.,VII.,VIII.	6,06		1,88	0,50	
60.	Babócsa	I.,III.csonka vg.	0,90		0,43	0,20	
60.	Vízvár	I.,II.,IV.,csvg.	1,20		0,57		
60.	Berzence	I.,II.	0,80		0,38		
Napi teljesítés összesen:			15,16	0,45	6,20	1,10	0,00

2026. május 7., csütörtök

Vízvételezés 6m3

Unimog 423 Munkavezető: id. Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

PTI PÉCS

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
40.	Szentlőrinc	I.,III/A.,III/B.,IV.,V.,VI.,VII.,VIII.	6,10	0,50	2,50		
61.	Szentlőrinc-Sellye		22,83				
61.	Sellye	I.,III.,IV.,V.,VI.,VII.	2,40		1,14	0,40	
62	Sellye-Drávafok		10,60				
62	Vajszló	I,III,IV	1,00		0,60		
62	Drávafok	I	0,50		0,30		
40.	Bicsérd	I.,II.	1,60		1,00		
40.	Mecsekalja - Cserkút	I.,II.,IV.,V.,VI.,VII.,VIII.	4,60	0,90	1,50		
Napi teljesítés összesen:			49,63	1,40	7,04	0,40	0,00

2026. május 8., péntek

Vízvételezés 6m3

Unimog 423 Munkavezető: id. Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
40.	Pécs	I.,II.,III.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X.,A.-tároló,B.-tároló,I.-tároló,C,D,XV.,XV/A.XVI.,XVII.,XVIII.,XIX.,XXVII.,	9,80	2,50	5,00		
40.	Pécs (Fűtőház)	üzemi vágány	4,80				
65.	Pécskülváros	I.,II.,V.,VI.	1,60		0,90		
65.	Pécsbányarendező	I.,II.,III.,V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X.,XI.,XII.,XIII.,XIV.,XV.,XVI.,XXI.	8,60	2,50	1,50	0,20	
65.	Pécsbányarendező	Hóerőmű összekötő		1,00			
Napi teljesítés összesen:			24,80	6,00	7,40	0,20	0,00

2026. május 11., hétfő

Vízvételezés 6m3

Unimog 423 Munkavezető: id. Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
65.	Villány	II.,III.,IV.,V.,VI.,VI.,VII.,VIII., IX.cs.,X.	4,60		0,80	0,40	
65.	Mohács	I.,II.,III., VI.,VII.,VIII.,IX., X., IV/2.,H/2.,H/1.,XII.,XIII.,XIV.	3,90	4,75	1,80	0,50	
65.	Bóly	I.,III.,IV.	1,90		0,75	0,30	
66.	Magyarboly	I,II,IV,V	2,80		0,70		
62	Siklós-Siklósszöllők	nyíltvonal és Siklós áll átmenő	3,40				
62	Siklós állomás	I,III IV,V,VI	1,79		0,85	0,30	
62	Harkány	I,II,III,IV	1,87		0,88	0,30	
62	Villány elág-BCM		7,90				
62	Vajszló-Sellye		11,70				
62	BCM	II,III,	1,60		0,80		
Napi teljesítés összesen:			41,46	4,75	6,58	1,80	0,00

2026. május 12., kedd

Vízvételezés 6m3

Unimog 423 Munkavezető: id. Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

DTL DÉCS

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
50.	Mágocs - Alsómocsolád	I.,III.,IV.,V.,VI.	2,10			0,80	0,14
50.	Máza - Szászvár	I.,II.,IV.,V	2,40			0,60	0,13
50.	Nagymányok			0,50			
50.	Hidas-Bonyhád	I.,III.,IV.,V.,VI.csonka vg.	3,30		1,00	0,37	0,13
50.	Bátaszék	I.,II.,IV.,V.,VI.,VII.,VIII.,IX.,X.,XI . csvg.	5,91	1,70		0,50	
154.	Pörböly	I.,III.	1,50				0,21
Napi teljesítés összesen:			15,21	2,20	1,00	2,27	0,61

2026. május 13., szerda

Vízvételezés 6m3

Unimog 423 Munkavezető: id. Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
46.	Decs	I.,III.	0,80			0,30	
46.	Szekszárd	I.,II.,IV.,V.,VI. SIKÉR	1,67	1,14	0,38	0,39	0,19
46.	Tolna-Mózs	I.,III.	0,70	2,49	0,36	1,17	0,12
46.	Nagydorog	I,II,IV	1,38		0,27	0,73	0,07
46.	Vajta	I,III	1,30		0,84	0,16	0,07
46.	Cece	I,II	1,26		0,90	0,10	0,07
Napi teljesítés összesen:			7,11	3,63	2,75	2,85	0,51

2026. május 14., csütörtök

Vízvételezés 6m3

Unimog 423 Munkavezető: id. Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
45.	Aba-Sárkeresztúr	I,II	1,41		1,00		0,11
40	Szabadegyháza Hungrana ip.vg.	összekötő régi		1,143			
40	Szabadegyháza Hungrana ip.vg.	összekötő új		0,08			
40.	Szabadegyháza	I,II,IV,V,VI,	3,65		1,90	0,10	0,00
40.	Sárosd	I,III,IV,V,	3,15		0,50	0,50	0,00
40.	Nagylók	I,III,	1,68		1,00		0,00
40.	Sárbogárd	I,II,III,V-XV	7,95		0,90	0,10	0,00
40.	Rétszilás	I,II,III,IV,V,	4,45		1,50	0,30	0,00
Napi teljesítés összesen:			22,29	1,23	6,80	1,00	0,11

2026. május 15., péntek

Vízvételezés 6m3

Unimog 423 Munkavezető: id. Kovács Róbert Tel.:30/939-7712

Vv.	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
40.	Simontornya	I,II,IV,V,VI	3,76		0,40	0,60	0,13
40.	Tolnanémedi	I,II,IV,V	2,52				0,13
40.	Pincehely	I,II,IV,V,VI,VII,VIII	2,68	0,40	0,60	0,20	0,12
40.	Kh-Gyönk	I,III,IV,V,VI	2,11		0,20		0,14
40.	Szakály-H.	I,II,IV,V,VI,VII	2,63				0,13
40.	Kurd	I,II,IV	2,08				0,21
40.	Döbrököz	I,II,IV	1,91		0,50		0,00
48.	Tamási	I,III,IV,V	1,53		0,50		
48.	Keszőhidegkút - Tamási		12,18				
Napi teljesítés összesen:			31,40	0,40	2,20	0,80	0,85

2026. május 27., szerda

Vízvételezés: 6 m3

TVG-re szerelt permetező felépítmény Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vv.	Állomásnév	Nyíltvonali vg. (vgkm)
39.	B.fenyves GV (Csiszta p)	8,50
39.	B.fenyves GV	20,00
Összes teljesítmény:		28,50